

KERTAS KERJA KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN PER 31 Desember 2018
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

NO	URAIAN PAKET PEKERJAAN	KONTRAK			FISIK PEKERJAAN (%)	KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN											
		NOMOR	TANGGAL	NILAI		0%		1-25%		26-50%		51-75%		76-99%		100%	
						Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.
1	Pengadaan Outsourcing	027.2/292/48/2018	27-Feb-18	747.000.000	100										√	747.000.000	
2	Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan di Lantai II Radiologi dan ICU, Gedung Rawat Inap	027/512/48/2018	31-Mar-18	4.445.000.000	100										√	4.445.000.000	
3	Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Perawatan di lantai II Radiologi dan ICU, Gedung Rawat Inap	027.2/515/48/2018	31-Mar-18	112.447.500	100										√	110.841.500	
4	Pekerjaan Pembangunan Gedung Area Service (Instalasi Laundry dan Instalasi Pemulasaraan Jenasah) di RSUD Muntilan Kab. Magelang	027/886/48/2018	30-Mei-18	2.722.753.000	100										√	3.009.085.000	
	Adendum Kontrak	027/1589/48/2018	19-Sep-18	3.009.085.000													
5	Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Area Service (Instalasi Laundry dan Instalasi Pemulasaraan Jenasah) di RSUD Muntilan Kab. Magelang	027.2/1048.a/48/2018	26-Jun-18	117.535.000	100										√	117.535.000	
6	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selasar di RSUD Muntilan Kab. Magelang	027/1049/48/2018	27-Jun-18	1.654.723.000	100										√	1.654.723.000	

Muntilan, 23 Januari 2019


 Direktur RSUD Muntilan
 Kabupaten Magelang
 Dr. M. Syahri, MPH
 Pemula Tingkat I
 NIP. 19660115 199603 1 003